


노사 합동 안전 점검

현장명 : 강릉건소동 모아미래도 아파트 공사

2025년 1월 17일 금요일

보건관리자	안전관리자	안전관리자	안전보건 총괄책임자
방익중	강우성	박철근	

주요 점검항목	① 작업전 안전점검 ③ 안전화, 안전모, 안전대 지급 착용 ⑤ 위험기계.기구등에 방호장치 설치 ⑦ 밀폐공간 작업시 2인1조 작업실시 ⑨ 용접시 인화성물질 격리 ⑪ 작업후 정돈 ⑬ 화재예방 점검	② 안전통로 확보 ④ 전기기계기구에 누전 차단기 설치 ⑥ 중량물 낙하 위험구역내 접근 금지 ⑧ 안전난간, 개구부 덮개 설치 ⑩ 굴착 작업전 작업지반 조사 실시 ⑫ 건설기계 이동시 유도자 배치 ⑭ 밀폐공간 작업전 복합가스농도 측정실시
------------	---	---

노사 합동 점검 표

점검 항목	점검 사항	점검 결과	조치 사항
굴착 작업	1. 지반상태 - 비탈면 및 비탈상부 이상유무 - 인접 지반 균열상태	특이사항없음	
	2. 굴착 사면 안전조치 상태 - 경사면의 기울기 기준 유지 여부 - 측구등 배수로 설치 - 경사면 빗물 침투 방지 조치	특이사항없음	
	3. 흙막이 지보공의 설치 상태 - 재료 및 이음부위 이상유무 - 토류벽의 변위 이상유무 - 복공판 설치 상태	보결이 용접등 확인 필요.	보결이 등 용접실시
	4. 부식으로 인한 낙반, 붕괴 위험에 대한 조치 상태	이상없음	
	6. 굴착면 인접부의 중량물 및 토사 적치 여부	이상없음	
	7. 계측 관리 여부	이상없음	

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
거푸집 및 거푸집동바리	1. 구조 검토 실시 여부 2. 조립도의 작성 및 준수 3. 콘크리트 타설에 대한 안전 - 변형, 변위 유무 - 작업 지휘자 배치 4. 거푸집 동바리 - 깔목 사용 등 침하 방지 조치 - 높이 조절용 핀의 전용핀 사용 - 경사지에 썬기목 설치 등 미끄럼 방지 조치 - 수평연결재 설치 여부 (3.5M 초과시 2M 이내마다 설치) - 동바리 수직도	이상없음 이상없음 특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음	작업 실시 (신호수 배치, 근로자 통제) 아웃트리거 및 깔판 설치 & 작업지반 조사
추락재해 방 지	1. 개구부 방호 조치 - 엘리베이터 홀, 바닥 개구부 안전난간, 덮개 설치 여부 - 베란다, 통로, 작업 발판 끝 안전 난간 설치 여부 - 기타 개구부 방호 조치 여부 2. 비계의 설치 상태 - 시스템 비계 설치 여부 - 외줄 비계 조립시 작업 발판 3. 이동식(틀) 비계 여부 - 상부 안전난간 설치 여부 - 사다리 등 승강 설비 설치 여부 - 바퀴 구름방지 장치 설치 여부 4. 안전난간을 설치할 수 없는 개구부 주위 고소 작업시 안전대 부착 설비 설치, 안전대 지급 착용 상태	파일 개구부 사무실 가설계단 미사용중 특이사항 없음	파일 개구부 안전덮개 설치 개구부 토사로 메꿈 조치 엘리베이터 홀, 바닥 개구부 추락방지 타포린, 위험테이프 등 조치 실시, 개구부 덮개 설치 단부 안전난간대 설치하여 관리중 수평재간 간격 높이 2m 기준 준수하여 설치 실시 안전대 부착설비 설치 및 근로자 안전대 착용 및 안전고리 체결

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
추락재해 방지	5.작업발판의 폭,고정 상태 6.가설통로의 폭, 접속부의 연결, 미끄럼방지 조치, 표준안전난간 설치 여부 7.이동식사다리, 가설계단의 적정설치 여부 8.작업장내 작업통로의 확보 및 안전통로 상태 9.개인 보호구의 지급.착용 상태 10.계단 선단부 안전난간설치 - 안전난간 견고성 - 사용 재료 적합성	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	
낙하재해 방지	* 낙하물 방지망 - 망의 설치 여부 - 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정 여부 - 망의 파손 및 오물 적치 상태 - 비계와 건물 벽면사이 망의 연결 여부 - 비계와 건물 벽면사이 망의 연결 여부 - 리프트 주변 방호선반 설치 여부	작업미도래	
감전재해 방지	1.이동식 전기기계. 기구 - 접지 상태 및 접지형 작업선 사용 및 배치 상태 - 감전 방지용 누전차단기 설치 및 작동 상태 - 이동식작업등 접지 및 보호카바	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음	

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
감전재해 방 지	2.분전반, 임시 배전반 - 누전 차단기 설치 여부 - 충전부 방호 여부 - 퓨즈의 적정 여부 3.이동전선 - 피복 손상 상태 - 배선경로 및 상태 - 접속 상태 - 임시전등의 안전상태 - 물기와 이격 상태 4.교류 아크 용접기 - 접지의 적정여부 - 충전부 노출 여부 - 자동 전격 방지기 설치 여부 5.불량 전기기계 사용 여부	분전반 시건장치 미비 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	분전반 시건장치 설치실시 지면에서 이격 계속적 관리중
위험기계기구 재해방지	1.위험기계기구 검사등 - 완성, 정기검사 여부 - 안전검사 실시 여부 2.건설용 리프트의 이상여부 3.타워 크레인의 이상여부 4.고속절단기 방호 장치 5.전기용접기의 전격방지기설치여부 6.기타 위험기계기구의 이상여부	이상없음 이상없음 작업미도래 5호기 설치됨 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	
차량계 건설기계	1.전도방지를 위한 안전조치여부 2.작업경로의 적정성 여부 3.주용도 이외의 다른 용도로 사용 하는지 여부 4.유도자 배치 여부 5.기타위험사항	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	지반 연약시 천공기 철폐설치하여 관리 신호수 배치하여 관리중 건설기계장비 계속적 관리실시

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
기타 사항	1. 근로자 안전모 착용 상태 - 턱끈 사용 상태 2. 안전표지판 등 설치 상태 3. 현장주변 정리정돈 및 통로확보 상태 4. 임시소방시설 설치 및 작동 여부 5. 안전통로 관리상태 이상여부 6. 고소작업대(렌탈)이상여부 7. 기타사항 - 소화기 배치상태 - 차량계건설기 반입 및 사용시 점검 - msds관리상태	현장내 안전모 착용관리 필요 양호함 양호함 이상없음 이상없음 작업미도래 적정함 이상없음 락카 땅바닥 굴러다님	근로자 컨테이너 밖으로 나오는 경우 (화물주 포함) 장비에서 하차하는 경우 안전모 필히 착용 실시 <i>미사용 유류.</i> <i>유류 보관소로 이동. 보관</i> 락카보관함 & 폐기함에 넣도록 교육















중 합 평 가

1. 콘크리트 펌프카 작업시 붓대 차단주의, 작업지반 조사하여 전도방지 후 작업실시 (신호수배치, 근로자통제)
2. 파일 개구부 안전덮개 설치하여 관리 / 엘리베이터 PIT 및 개구부 덮개 및 타포린 & 위험테이프 등으로 조치실시
3. 고소작업자 안전대 착용 및 안전고리 체결 계속적으로 관리중
4. 전 근로자 안전모 및 복장 착용상태 지속 점검
5. 안전난간대 & 비계 설치기준 준수하여 설치실시
6. MSDS 관리 및 표지판 부착 등 점검 철저 (특히 락카)
7. 천공기 작업시 복공철판 설치 및 신호수 배치 관리실시
8. 분전반 시건장치 관리준수

노사합동정검 참석자명단

현장명 : 강릉 견소동 모아미래도 아파트 신축공사

2025년 1월 17일

참여자 명단		
업 체 명	성 명	확 인
㈜미래도건설	윤승현	
㈜미래도건설	임진영	
㈜미래도건설	김창국	
㈜미래도건설	박노건	
옥삼건설(주)	전호석	
옥삼건설(주)	이원재	
㈜리도건설	이종민	
㈜리도건설	최규원	
신화하이테크(주)	최장열	
신화하이테크(주)	김현미	
비경건설(주)	안건철	
비경건설(주)	강인수	
㈜미래도건설	강우성	
㈜미래도건설	방미림	

사진대장



일자	2025 년 1 월 17 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검		



일자	2025 년 1 월 17 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검		

사진대장



일자	2025 년 1 월 17 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검		



일자	2025 년 1 월 17 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검		

사진대장



일자	2025 년 1 월 17 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검 (비계 높이간격 2m준수하여 보강 실시 (출입구 제외))		



일자	2025 년 1 월 17 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검(방치된 유류 보관소로 이동 실시)		

사진대장



일자	2025 년 1 월 17 일	장소	현장내
내용	노사 합동안전점검(플랜트 구획설정 추가 보완조치 실시)		

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025 년 01 월 17 일 금요일

공 종 : 토 공 사





구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	O	O		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	O	O		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	O	O		배치수량 : 사무실-3, 휴게실-2
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	X			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	X			
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	X			
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	O	O		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	O	O		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	O	O		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	X			
	4. 설치된 안전난간은 견고하게 고정되어 있는지?	X			
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	X			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	O	O		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	O	O		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	O	O		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	O	O		
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	O	O		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	X			높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	X			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	X			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	X			안전난간 : 상한리밋 :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	O	O		

강릉 건소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 옥삼건설

사업주(현장소장)

근 로 자

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025년 1월 17일 금요일

공종; 가시설

구분	정 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	O	O		
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	O	O		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	O	O		배치수량 : 18개
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	O	O		
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	O	O		
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	O	O		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	O	O		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	O	O		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	O	O		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	O	O		
	4. 설치된 안전난간은 견고하게 고정되어 있는지?	O	O		
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	X			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	O	O		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	O	O		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	O	O		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	X			
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	X			
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	X			높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	X			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	X			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	X			안전난간 : 상한리밋 :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	X			

강릉 견소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업체명 (주)리도건설
 사업주(현장소장) 이종민
 근로자 최규원

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025년 01월 17일 금요일

공 종 : 지 반 개 량

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	0	0		
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	0	0		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	0	0		배치수량 : 12개
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	X			
	5. <u>허약자</u> 및 음주자가 작업하고 있는지?	0	0		
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	0	0		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	X			
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	0	0		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	0	0		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			
	2. 호이스트 비상탈출구(정검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	X			
	4. 설치된 안전난간은 견고하게 고정되어 있는지?	X			
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	X			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	0	○		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	0	○		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	0	○		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	X			
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	0	○		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	X			높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. <u>롤비계</u> 작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	X			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	X			
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	X			
	17. 각종 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	0	0		

강릉건소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 신화하이테크

사업주(현장소장)

최 장 열

최장열

근 로 자

김 현 미

김현미

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025년 01월 17일 금요일

공 종 : 골 조

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	○	√		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	○	√		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	○	√		배치수량 :
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	×			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	×			
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	○	√		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	○	√		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	○	√		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	○	√		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	×			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	×			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	×			
	4. 설치된 안전난간은 견고하게 고정되어 있는지?	×			
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	×			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	×			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	○	√		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	○	√		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	○	√		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	○	√		
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	○	√		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	○	√		높이 : 900 폭 : 400
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	×			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	○	√		
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	×			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	×			안전난간 : 상한리밋 :
	17. 각종 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	○	√		

강릉 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명



비경건설(주)

사업주(현장소장)

안 건 철

근 로 자

강 인 수

 (인)
 (인)