

노사 합동 안전 점검

현장명 : 강릉건소동 모아미래도 아파트 공사

2025년 4월 30일 수요일

보건관리자	안전관리자	안전관리자	안전보건 총괄책임자
방미림	강기남	박철호	

주요 점검항목	① 작업전 안전점검	② 안전통로확보
	③ 안전화, 안전모, 안전대 지급 착용	④ 전기기계기구에 누전 차단기 설치
	⑤ 위험기계, 기구등에 방호장치 설치	⑥ 중량물 낙하 위험구역내 접근 금지
	⑦ 시스템비계, 등바리 설치기준준수	⑧ 안전난간, 개구부 덮개 설치
	⑨ 자재적재 높이 등 기준준수	⑩ 건설기계 안전장치 설치관리 철저
	⑪ 작업후 정돈정돈 철저	⑫ 건설기계 이동시 유도자 배치
	⑬ 화재예방 & 소화기 배치철저	⑭ 밀폐공간 작업전 복합가스농도 측정실시

노사 합동 점검 표

점검 항목	점검 사항	점검 결과	조치 사항
굴착 작업	1. 지반상태 - 비탈면 및 비탈상부 이상유무 - 인접 지반 균열상태	특이사항없음	
	2. 굴착 사면 안전조치 상태 - 경사면의 기울기 기준 유지 여부 - 측구등 배수로 설치 - 경사면 빗물 침투 방지 조치	특이사항없음	
	3. 흙막이 지보공의 설치 상태 - 재료 및 이음부위 이상유무 - 토류벽의 변위 이상유무 - 복공판 설치 상태	특이사항없음	
	4. 부석으로 인한 낙반, 붕괴 위험에 대한 조치 상태	특이사항없음	
	6. 굴착면 인접부의 중량물 및 토사 적치 여부	특이사항없음	
	7. 계측 관리 여부	특이사항없음	

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
거푸집 및 거푸집동바리	1.구조 검토 실시 여부 2.조립도의 작성 및 준수 3.콘크리트 타설에 대한 안전 - 변형,변위 유무 - 작업 지휘자 배치 4.거푸집 동바리 - 깔목 사용등 침하 방지 조치 - 높이 조절용 핀의 전용핀 사용 - 경사지에 쐐기목설치등 미끄럼 방지 조치 - 수평연결재 설치 여부(3.5M초과시 2M 이내마다 설치) - 동바리 수직도	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	
추락재해 방 지	1.개구부 방호조치 - 엘리베이터 홀, 바닥 개구부 안전난간, 덮개 설치 여부 - 베란다, 통로, 작업 발판끝 안전 난간 설치 여부 - 기타 개구부 방호 조치 여부 2.비계의 설치 상태 - 시스템비계 설치여부 - 외줄 비계 조립시 작업 발판 3.이동식(틀) 비계 여부 - 상부 안전난간 설치 여부 - 사다리등 승강 설비 설치 여부 - 바퀴 구름방지 장치 설치여부 4.안전난간을 설치할수 없는 개구부 주위 고소 작업시 안전대 부착 설 비 설치, 안전대지급 착용상태	이상없음 수평재 핀 체결 미비 이상없음 근로자 안전대착용 안전고리 미체결자 발 견	개구부 덮개설치관리중 PIT 집수정 개구부 난간대설치관리중 현장 전체적으로 핀 체결 누락부 조치 근로자 교육실시 및 골조관리자 형틀,철근 근로자 안전대,고리체결관리

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
추락재해 방 지	5.작업발판의 폭,고정 상태 6.가설통로의 폭, 접속부의 연결, 미끄럼방지 조치, 표준안전난간 설치 여부 7.이동식사다리, 가설계단의 적정설치 여부 8.작업장내 작업통로의 확보 및 안전 통로 상태 9.개인 보호구의 지급.착용 상태 10.계단 선단부 안전난간설치 - 안전난간 견고성 - 사용 재료 적합성	이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음 이상없음	
낙하재해 방 지	* 낙하물 방지망 - 망의 설치 여부 - 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정 여부 - 망의 파손 및 오물 적치 상태 - 비계와 건물 벽면사이 망의 연결 여부 - 비계와 건물 벽면사이 망의 연결 여부 - 리프트 주변 방호선반 설치 여부	작업미도래	
감전재해 방 지	1.이동식 전기기계, 기구 - 접지 상태 및 접지형 작업선 사용 및 배치 상태 - 감전 방지용 누전차단기 설치 및 작동 상태 - 이동식작업등 접지 및 보호카바	이상없음 이상없음 이상없음	

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
감전재해 방 지	2.분전반, 임시 배전반	이상없음	
	- 누전 차단기 설치 여부	이상없음	
	- 충전부 방호 여부	이상없음	
	- 퓨즈의 적정 여부	이상없음	
	3.이동전선		
	- 피복 손상 상태	이상없음	
	- 배선경로 및 상태	이상없음	
	- 접속 상태	이상없음	
	- 임시전등의 안전상태	이상없음	
	- 물기와 이격 상태	이상없음	
위험기계기구 재해방지	4.교류 아크 용접기		3,4,5호기 설치됨
	- 접지의 적정여부	이상없음	
	- 충전부 노출 여부	이상없음	
	- 자동 전격 방지기 설치 여부	이상없음	
	5.불량 전기기계 사용 여부	이상없음	
	1.위험기계기구 검사등	이상없음	
	- 완성, 정기검사 여부	이상없음	
	- 안전검사 실시 여부	이상없음	
	2.건설용 리프트의 이상여부	작업미도래	
	3.타워 크레인의 이상여부	이상없음	
차량계 건설기계	4.고속절단기 방호 장치	이상없음	협착방지봉 등 안전장치 설치관리준수
	5.전기용접기의 전격방지기설치여부	이상없음	
	6.기타 위험기계기구의 이상여부	이상없음	
	1.전도방지를 위한 안전조치여부	이상없음	
	2.작업경로의 적정성 여부	이상없음	
	3.주용도 이외의 다른 용도로 사용 하는지 여부	이상없음	
	4.유도자 배치 여부	이상없음	
	5.기타위험사항	안전장치 설치관리	

점검 항목	점검사항	점검 결과	조치 사항
기타 사항	1.근로자 안전모 착용 상태	양호함	데크플레이트 등 강풍에 의해 날아갈 위험 으로 야적높이기준 준수
	- 턱끈 사용 상태	양호함	
	2.안전표지판등 설치 상태	양호함	
	3.현장주변 정리정돈 및 통로확보 상태	야적 높이기준 초과	
	4.임시소방시설 설치 및 작동 여부	이상없음	
	5.안전통로 관리상태 이상여부	이상없음	
	6.고소작업대(렌탈)이상여부	이상없음	
	7.기타사항		
	- 소화기 배치상태	양호함	
	- 차량계건설기 반입 및 사용시 점검	이상없음	
	- msds관리상태	이상없음	

중 합 평 가

1. 작업전 안전점검 계속 시행
2. 현장내 안전모, 안전화, 안전대 지급 및 착용할수 있도록 관리철저
3. 단부 안전난간 , 개구부 덮개 설치관리 양호, 계속 관리
4. 시스템비계, 등바리 설치기준준수 (핀 체결 등)
5. 데크플레이트 등 자재 적치높이 기준준수
6. 현장내 쓰레기 분리수거 할수 있도록 계속적 관리
7. 협착방지봉 등 건설기계 안전장치 설치관리

노사합동점검 참석자명단

현장명 : 강릉 견소동 모아미래도 아파트 신축공사

2025년 4월 30일

참여자 명단		
업 체 명	직 급	성 명
(주)미래도건설	현장소장	윤 승 현
(주)미래도건설	차 장	박 철 근
(주)리도건설	부 장	권 진 성
(주)리도건설	배 장	배 진 후
옥삼건설(주)	소 장	최 권 석
옥삼건설(주)	배 장	이 위 재
신화하이테크(주)	대리	한 재 현
신화하이테크(주)	대리	구 자 름
비경건설(주)	차 장	김 민 수
비경건설(주)	부 장	유 영 석
씨엔지건설(주)	과 장	김 학 수
씨엔지건설(주)	차 장	이 성 훈
(합)현대소방시설공사	부 장	김 명 식
(합)현대소방시설공사	과 장	최 현 순
(주) 미래도 건설	보건사원	방미림
(주) "	직 역	김 라라
"	안전감시단	최 현우
"	안전대응	강위남

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025 년 04 월 30 일 수요일

공 종 : 토 공 사

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	○	○		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	○	○		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	○	○		배치수량 : 5개
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?				
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	○	○		
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	○	○		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	○	○		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	○	○		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	○	○		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부				
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부				
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부				
	4. 설치된 안전난간는 견고하게 고정되어 있는지?				
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부				
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?				주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	○	○		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	○	○		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	○	○		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	○	○		
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	○	○		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?				높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?				높이 : 폭 :
	14. 들비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?				
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?				경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?		1		안전난간 : 상한리мит :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	○	○		


강릉 견소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명

육 삼 건 설

사업주(현장소장)

근 로 자


61 922 (인)

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025 년 04 월 30 일 수요일

공 종 : 지 반 개 량

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	0	0		
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	0	0		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	0	0		배치수량 : 2개
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	X			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	0	0		
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	0	0		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	X			
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	0	0		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	0	0		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	X			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	X			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	X			
	4. 설치된 안전난간는 견고하게 고정되어 있는지?	X			
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	X			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	X			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	X			
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	0	0		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	0	0		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	X			
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	0	0		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	X			높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	X			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	X			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	X			경력 : 5년
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	X			
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	X			

강릉건소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 신화하이테크

사업주(현장소장)

최 장 열

근 로 자

구자호

(인)

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025 년 04 월 30 일 수요일

공 종 : 기 계 설 비

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	○	✓		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	○	✓		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	○	✓		배치수량 :
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	✕			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	○	✓		
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	○	✓		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	○	✓		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	○	✓		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	○	✓		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	✕			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	✕			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	○	✓		
	4. 설치된 안전난간는 견고하게 고정되어 있는지?	○	✓		
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	✕			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	✕			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	○	✓		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	○	✓		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	○	✓		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	○	✓		
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	○	✓		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	✕			높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	✕			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	✕			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	✕			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	✕			안전난간 : 상한리밋 :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	○	✓		

강릉 권소동 모아미래도 아파트 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업체 명 씨엔지건설

사업주(현장소장) 이 상 택

근 로 자 이 성 춘

이성택
이성춘

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025년 04월 30일

공 종 : 흙막이 가시설

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	○	●		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	○	●		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	○	●		배치수량 : 3
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	×			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	○	●		
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	○	●		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	○	●		
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	○	●		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	○	●		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	×			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	×			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	×			
	4. 설치된 안전난간은 견고하게 고정되어 있는지?	×			
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	×			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	×			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	○	●		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	○	●		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	○	●		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	×			
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	○	●		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	○	●		높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	×			높이 : 폭 :
	14. 들비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	×			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	×			경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	×			안전난간 : 상한리밋 :
	17. 각종 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	×			

오산 세교 2지구 A-21BL 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 (주)리도건설
 사업주(현장소장) 이 종 민
 근로자 배 진 수

합동안전점검표 (필요시 사진 첨부)

2025 년 04 월 30 일 수요일

공 종 : 형틀

구분	점 검 사 항	해당 여부	이상여부		지 적 사 항
			양호	불량	
일 반 사 항	1. 작업에 적합한 안전장구는 착용되어 있는지?	■	■		안전모 안전화 안전대
	2. 위험장소에 접근금지 및 안전표지판 부착되어 있는지?	■	■		
	3. 화재위험 장소에 소화기의 배치되어 있는지?	■	■		배치수량 :
	4. 지하층 사무실등을 근로자 숙소 사용하고 있는지?	x			
	5. 허약자 및 음주자가 작업하고 있는지?	x			
	6. 크레인 및 건설장비 작업시 신호수의 배치여부 ?	■	■		
	7. 무재해운동 기록판의 정위치 여부 ?	x			
	8. 안전관리비는 적정하게 사용하고 있는지?	■	■		
	9. 작업전 후 안전교육을 실시하고 있는지?	■	■		
가 설 공 사 및 건 설 공 사	1. 호이스트 상부의 방호선반의 이상여부	x			
	2. 호이스트 비상탈출구(점검구)의 개방여부	x			
	3. 슬라브 끝단에 대한 안전난간 설치여부	■	■		
	4. 설치된 안전난간는 견고하게 고정되어 있는지?	■	■		
	5. 달비계작업용 로프의 이상여부	x			
	6. 달비계의 로프는 견고하게 잘 묶여 있는지?	x			주로프 : 보조로프 :
	7. 현장내 분전반내 누전차단기의 이상여부	■	■		
	8. 접지형 전선 및 기구를 사용하고 있는지?	■	■		
	9. 작업용 전선의 접속 및 정리상태 여부 ?	■	■		
	10. 컷팅기의 보호덮개는 설치되어 있는지?	■	■		
	11. 작업등은 접지와 보호카바가 부착되어 있는지?	■	■		
	12. 작업발판의 폭은 40cm이상 인지?	■	■		높이 : 폭 :
	13. 사다리를 작업발판으로 사용하고 있는지?	x			높이 : 폭 :
	14. 틀비계작업에는 안전시설물이 부착되어 있는지?	x			
	15. 렌탈장비 사용은 숙련자에 한하고 있는지?	■	■		경력 :
	16. 렌탈장비에 안전장치등은 설치되어 있는지?	■	■		안전난간 : 상한리밋 :
	17. 각동 출입구주변은 정리정돈이 되어 있는지?	■	■		

오산 세교 2지구 A-21BL 신축공사현장에 대한 합동안전점검을 상기와 같이 점검후 제출합니다.

점검자 업 체 명 비 경 건 설 (주)

사업주(현장소장)

안 건 철

근 로 자

조 준 호

사진대장



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내 용	4월 노사합동 점검		



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내 용	지게차 등 건설기계장비 안전장치 설치유무 및 시동키분리상태 관리철저		

사 진 대 장



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내용	테크플레이트 자재 등 자재적재 높이, 편심먹지 않도록 관리		



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내용	시스템비계, 동바리 설치시 설치기준준수 (핀 누락 없도록 관리)		

사 진 대 장



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내용	4월 노사합동점검		



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내용	4월 노사합동점검		

사 진 대 장



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내 용	시스템비계,동바리 핀체결상태 관리		



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내 용	지게차 협착방지봉 부착, 키분리관리		

사 진 대 장



일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내용	테크플레이트 야적 및 강풍에 날리지 않게 로프로 고정		

일자	2025 년 4 월 30 일 수 요 일	장소	현장내
내용			