

현 장 명	화양동 주거복합 신축공사	위험성평가 및 점검표						관리감독자	안전관리자	현장소장	
공 종 명	토목공사										
평가일시	2022.07.01 (회의 전 내용 사전 공유 중~)										
평가기간	2022.07.01. ~ 2022.07.15										
작업장소	예정작업 일자	위험요인 (누가, 무엇을, 어떻게, 왜)	재해 형태	위험성평가			평가 등급	예방대책(기술/교육/관리적)	조치자 협력업체 소장	확인자 원청사 관리감독자	관리대상 여부
				가능성 (빈도)	중대성 (강도)	평가 합계					
현장 지상 ↓ 지하 흙막이 6단	2022.07.01 ~ 2022.07.15	근로자가 흙막이 버팀대 위에서 생명줄 로프에 안전벨트 고리를 미 체결 작업중 추락	추락	3	3	9 (높음)	A	흙막이 버팀보 위에 생명줄 로프 설치 및 안전벨트 고리를 체결하여 추락을 예방	김두환	남기웅	집중관리
//	//	굴착기 기사가 버킷에 토사 과적재 후 이동중 근로자 위 토사물 낙하 크레인 기사가 운반 덤프트럭에 토사 과적재에 의한 부석등 낙하	낙하	1	2	2 (낮음)	C	버킷 안전핀 체결 덤프트럭에 낙하위험이 없도록 적정적재 상차 후 운행 전 덮개 덮고 나가기	//	//	일상관리
//	//	근로자가 흙막이 버팀대 위에 자재,공구를 불안정하게 놔두었다가 자재,공구등의 낙하	낙하	2	2	4 (보통)	B	흙막이 버팀보상에 낙하위험 자재,공구등 적재 금지	//	//	일상관리
//	//	근로자가 안전모등 개인보호구 미착용 상태에서 작업중 H빔등 가시선에 충돌	충돌	2	1	2 (낮음)	C	흙막이지보공 설치작업중 안전모,안전대 안전화등 기본 개인보호구 착용 철저히	//	//	일상관리
//	//	크레인 기사가 H빔을 반입 1줄걸이로 인양 하역 작업을 하다 줄걸이가 탈락 떨어짐 발생	낙하	2	3	6 (높음)	A	H빔 인양 하역시 2줄걸이로 견고하게 결속 수평을 맞춰서 인양하기	//	//	집중관리
Feed Back							※ 빈도 : ①낮음(1회이만/년) ②보통(1회정도/분기) ③높음(1회이상/월) ※ 강도 : ①타박, 응급조치 ②2주이상치료,골절등 ③사망, 중대재해 ※ 평가등급 : A : 6~9(강력관리) B : 4 (집중관리) C: 2 (일상관리)				