

2주간 위험성평가 회의록










결 재	작성자 (안전팀)	검토자 (공사팀)	승인자 (현장소장)
			

평가차수	55 차	평가기간	2022.01.01 ~ 2021.01.15	
회의일시	2021년 12월 27일	회의장소	회의실	
참석인원	9명	참석업체	한양	
주요 위험요인				
업체명	주요 위험요인	개선대책	개선일정	개선책임자
복도 포설	외부토사 하차를 위해 후진하는 덤프트럭에 유도자 충돌위험	- 작업 전 유도원 적정위치 및 신호방법에 관한 교육 실시 - 운반차량은 후진시 신호가 잘 들리도록 창문을 내리고 유도자의 수신호에 맞추어 차량후진 (유도자는 호각 사용)	1월 2일	확인 : 박주진 차장 조치 : 강정훈 과장
	성도면 운반차량 하차시 연약지반에 의한 차량전도위험	- 관리감독자 상주하여 수시로 지반상태 점검 및 차량유도 보조시행, 작업 전 교육 실시 - 덤프 후진 시 지반상태 변화가 없는 지반에서 수평상태로 덤프시행 - 덤프트럭 운행경로 PE드럼, 라바콘을 활용하여 시인성확보	1월 2일	확인 : 박주진 차장 조치 : 강정훈 과장
	복도구간 장비, 덤프트럭 충돌위험	- 하차·정지작업구역 이격 분리해서 시행 덤프하차, 도저 및 백호 정지구간 20M 이상 이격	1월 2일	확인 : 박주진 차장 조치 : 강정훈 과장
	복도구간 지반상태 불량으로 장비전도 위험	- 작업시작 전 관리감독자 육안 사전점검실시 (체크리스트 활용) - 지반상태 불량구간 장비·유도자에게 전파 및 안전시설을 설치하여 우회경로설정 - 지반 불량구간 양질토사로 보강 시행	1월 2일	확인 : 박주진 차장 조치 : 강정훈 과장
PBDE타설 및 T4천공	- PBD 및 T4장비 회전시 백호, 기타 장비 및 작업자와 충돌 및 협착위험 - T4 천공 후 형성된 흙에 빠짐위험 - T4 천공시 압축공기에 의한 골재비산으로 인근 근로자, 차량 피해	- 장비의 이동 및 회전시 신호수 외 접근금지 - T4 천공을 상부에 임시덮개 설치 - T4 천공 주변에 이격거리 유지, 라바콘 설치 및 안전여부 확인	1월 2일	확인 : 박주진 차장 조치 : 강정훈 과장
T4 천공 후 모래채움	- T4 천공후 모래채움시 T4장비와 백호간 충돌 - 모래먼지 등 이물질 눈에 침투	- 모래 채움시 장비간 안전거리 유지 - 보안경 등 보호구 착용	1월 2일	확인 : 박주진 차장 조치 : 강정훈 과장
물푸기	- 분전함 설치 후 임의조작으로 감전위험 - 물푸기 전선 설치시 장비와 충돌	- 분전함 커버 설치, 잠금상태 확인 - 콘트롤박스 등 전기시설 접촉시 잠갑 착용 - 누전차단기, 접지봉 설치상태 확인 - 전선케이블 상태 확인 (벗겨진 곳, 단선) - 전선 설치시 장비와 이격거리 확보	1월 2일	확인 : 박주진 차장 조치 : 강정훈 과장

양호 및 불량사항	PET 매트 하역 시 자재 낙하에 의한 근로자 협착 위험 → 주변근로자 완벽하게 통제된 상태에서 하역작업 실시 상차 방법 개선 (2단 이상 적재금지)
	복토구간 외부토사 차량 하차 시 연약지반에 의한 차량전도, 근로자 충격 위험 → 지반상태 사전점검, 덤프 시 수평상태 확인, 이상 시 즉각조치 실시 유도원과 덤프트럭 간 이격거리 준수 수시점검 / 교육 실시
	물푸기 시설 분전함 설치 후 임의조작으로 인한 감전위험 → 분전함 및 콘트롤 박스 시건장치 설치, 경고표지 부착 철재 분전함 절연커버 설치, 접근 금지 조치 실시
추가 위험요인	PBD 타설 장비 (운행대기) 소화기 압력계이지 이상 → 소화기 교체 및 주기적인 점검 실시
기타 공통사항	
협력업체 건의사항	없음
기타 전달사항	<p>※ 2021년 하반기 관리감독자 교육 : 12월 31일(금) 10:00 ~</p> <p>※ 2022년 01월 안전점검의날 행사 : 1월 12일(수) 예정</p> <p>※ 기타사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최근 확진자 급증 등 유행 추세에 따른 방역 지침 준수 - 일과 후 외부활동(수도권 방문) 자제, 개인위생 관리 철저 - 현장 내 5분 안전교육장 설치 (1회 동시 사용 인원 6명) - 신규장비 투입 필수서류 (차량등록증 등) 전달까지 제출 꾀 (작업계획서 포함) - 동절기 화재예방을 위한 난방기구 등 전열기구 사용 시 각별한 주의 요함 - 한랭질환 예방을 위해 방한장구 철저 착용, 적절한 휴식 실시

위험성평가 회의 참석자 명단

2021년 12월 28일

도급인 및 수급인(시공사 및 협력사)				해당작업 종사 근로자			
NO.	직책	성명	서명	NO.	업체명	성명	서명
1	현장소장	박남식		1	BA	김중석	
2	공사	박주권		2	신라	강준영	
3	안전	홍성익		3	DL	홍민석	
4	"	이강하		4			
5	부견	이민희		5			
6	신양건설	이병환		6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			

비 고

위험성평가 회의 사진대지

회의일시

2021년 12월 28일



내용

제 55차 위험성평가 회의



내용

제 55차 위험성평가 회의