

업체명	작성일자	관리기간	(2024년 1월) 위험성평가 및 점검 회의록								위험성결정, 감소대책 수립 및 실행계획 확인						
한신공영(주)											담당자 (공사담당자)	검토자 (안전관리자)	근로자대표 (직영반장)	승인 (현장소장)			
현장명 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 3공구	2024.01.09	2024년 (01.01~01.31)	[위험성평가 → 위험성평가회의 → 교육, TBM전파 → 이행확인] (유해위험요인파악) (위험성결정,감소대책수립) (위험성평가의 공유) (감소대책 실행)								JK	ed.	SL	김희상			
(1)월 예정공정 현황	1. (942정거장) 파일 천공 및 균입, 항타기 해체 및 반출, 주형보 및 복공판 설치 2. (터널작업구) 개문 기초 타설, 시스템 동바리 설치 및 해체, 개문 철근 배근, 거푸집 설치, 콘크리트 타설																
장소/위치	공종분류	단위작업	유해위험요인	재해 형태	위험성결정	위험방지대책	개선조치 담당자	이행확인									
942정거장	천공기 /항타기	가시설	주형보 설치 복공판 설치	상	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 공법변경 → 작업변경 → 안전시설물 → 개인보호구	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
					설치/해체	1. 장비 상부 해체시 추락			추락			●	1. 고소부위 장비 해제 시 안전벨트 착용 <i>16일 작업장고지장 1/22 재제작 및 대체</i>	1/2	김희상		
					장비 이동	2. 장비 이동 시 하부지반다짐 불량에 의한 장비 전도			전도			●	2. 장비이동 지반은 다짐 등을 실시 및 이동시 철판을 하부에 깔고 이동 <i>-기초 강기 지반보정</i>	1/2	김희상		
					천공 작업	3. 지상, 지하의 고압선로 접촉 등 장물 파손에 의한 사고			기타			●	3. 작업 시 장물 조사 철저 및 안전조치 후 작업 실시 <i>제작자 배제 고보와 안전지침 준수. 청탁</i>	1/2	김희상		
파일 균입 작업	4. 파일 인양 시 흔들림에 의한 충돌	충돌	●	4. 파일 인양시 유도로프를 설치하여 인양 운반 중 흔들림에 의한 충돌사고 예방 <i>굴착작업을 동시작업</i>	1/2	김희상											
파일 항타 작업	5. 항타 작업 중 불대가 부러지면서 항타기 리더 전도	전도	●	5. 항타기 불대 견고성, 기계장치의 이상유무 등을 사전 점검 후 작업 시행 <i>선포 배치</i>	1/2	김희상											
942정거장	터널작업구	개문	철근 반입 철근 가공 철근 조립 거푸집 설치 콘크리트 타설 작업	상	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
					주형보 설치	1. H-Beam을 1줄걸이로 인양하다가 갑작스런 흔들림에 충돌			충돌			●	1. H-Beam 인양시 2줄걸이로 견고하게 결속, 수평으로 인양 <i>단부 방임시 인장대 경이시설 설치</i>	1/22	김희상		
						2. 안전고리 체결하지 않고 용접, 볼트 작업 중 추락			추락			●	2. 용접, 볼트 작업 중 안전대 걸이용 로프에 안전대 체결하고 작업 <i>-기초 안전사고 예방</i>	1/22	김희상		
						3. H-Beam 교차부에 볼트가 누락 시공되어 구조적 취약			기타			●	3. H-Beam 교차부에 볼트 등을 누락 없이 견고하게 체결 <i>작업을 강제로 제거하라.</i>	1/22	김희상		
						4. 복공판 고정 작업 중 복공판과 함께 아래로 추락			추락			●	4. 복공판이 완전히 고정되기 전까지는 추락의 위험을 예방하기 위해 안전고리 체결 <i>용접기 미착정지 산재 퇴진</i>	1/22	김희상		
						5. 복공판 설치 구역 내 근로자 출입에 의한 사고			충돌			●	5. 복공판 설치 구역 구획설정 및 통제 후 작업 실시 <i>(용접기 미착정지 산재 퇴진)</i>	1/22	김희상		
						6. 복공판 양중시 줄걸이 불량으로 인한 낙하			낙하			●	6. 복공판 양중 작업 전 줄걸이 점검 후 작업 실시 <i>기초 보강 설치시 차기화 미리후 퇴진</i>	1/22	김희상		
						철근 반입			낙하			●	1. 철근 인양 및 하역 시 일정 간격을 두어 부딪히지 않도록 조치, 유도자 배치 <i>철근 적재 시 발길대 사용</i>	1/2	조영준		
						철근 가공			감전			●	2. 철근 가공시에는 외함 접지하여 감전 예방 조치 <i>철근 양금작업 단도래 사용</i>	1/2	조영준		
터널작업구	시스템동바리	개문	자재 반입 시스템 동바리 설치	상	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
					철근 배근	1. 철근 하역 중 철근이 주변 구조물에 부딪히면서 낙하			낙하			●	1. 철근 인양 및 하역 시 일정 간격을 두어 부딪히지 않도록 조치, 유도자 배치 <i>철근 적재 시 발길대 사용</i>	1/2	조영준		
						2. 철근 가공기로 철근, 절단, 절곡 작업 중 감전			감전			●	2. 철근 가공시에는 외함 접지하여 감전 예방 조치 <i>철근 양금작업 단도래 사용</i>	1/2	조영준		
						3. 철근 배근 작업 시 철근에 주변 근로자 짤림			기타			●	3. 철근 배근 작업 시 관리감독자 배치하여 주변 근로자 통제 <i>철근 배근 작업 시 관리감독자 배치하여 주변 근로자 통제</i>	1/2	조영준		
						4. 조립된 철근이 근로자 쪽으로 전도되면서 짤림			전도			●	4. 철근이 전도되지 않도록 전도방지 조치 실시 <i>상근작업 거제 배관 사용금지 퇴진</i>	1/2	조영준		
						5. 작업발판 미설치로 인한 추락 위험			추락			●	5. 작업발판은 개구부가 발생하지 않도록 밀실하게 설치 <i>상근작업 거제 배관 사용금지 퇴진</i>	1/2	조영준		
						6. 상부 이동통로 설치 상태 불량으로 이동 중 추락			추락			●	6. 작업 승하강용 통로 설치 및 점검 철저 <i>상근작업 거제 배관 사용금지 퇴진</i>	1/2	조영준		
						7. 콘크리트 타설 중 불 파단에 의한 낙하			낙하			●	7. 펌프카 반입 시 불의 연결부 등 사전점검 실시 및 장비 이력 확인 <i>양생용 열등기 절연 방지조치</i>	1/2	조영준		
						8. 콘크리트 호스, 파이프 연결부 결속불량에 의한 파단 사고			기타			●	8. 콘크리트 호스와 파이프 연결부 견고하게 체결 <i>(접지, 누전차단기 사용)</i>	1/2	조영준		
942정거장	터널작업구	개문	터널작업구	상	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
					자재 반입	1. 불량 자재 반입 및 사용으로 인한 붕괴			붕괴			●	1. 자재 입고 시 자재 검수 철저 <i>불량자재 제거 확인</i>	1/22	조영준		
						2. 지반 미확보로 인하여 비계 설치 중 전도			전도			●	2. 수직하중에 견딜 수 있도록 지반다짐 실시 <i>-그로 철근 퇴진.</i>	1/22	조영준		
						3. 수직재에 수평재 및 수평가세 연결 누락으로 인한 도과			붕괴			●	3. 조립도에 의거 수직재에 수평재와 수평가세를 누락하지 않도록 작업 <i>(전기고사 고침고.)</i>	1/22	조영준		
						4. 기설치된 비계 위에 한곳에 집중하여 자재 적치하여 붕괴			붕괴			●	4. 자재 적치 위치를 선정하여 한곳에 집중하여 적치하지 않도록 조치 <i>한곳집중설치(기제)</i>	1/22	조영준		
						설치/해체			전도			●	1. 장비설치전 지반평탄 및 다짐 실시, 아웃트리거 최대 확장 설치 <i>(터널내 철근 제거)</i>	1/2	김희상/조영준		
						줄걸이 작업			낙하			●	2. 각종 줄걸이 폐기기준을 정확하게 숙지하고 줄걸이 작업 실시 <i>(폐기기준 숙지)</i>	1/2	김희상/조영준		
						3. 줄걸이 정격하중 미준수로 인한 사고			낙하			●	3. 줄걸이 정격하중을 확인하고 작업 <i>터널내 폐기기준 숙지</i>	1/2	김희상/조영준		
						인양 작업			충돌			●	4. 상·하부 신호체계 수립, 경광등 및 사이렌 작동 <i>인양장치 → 폐기기준 숙지.</i>	1/2	김희상/조영준		
	5. 작업반경내 작업자 출입 크레인 설치 및 낙하 재해	충돌	●	5. 작업구역내 출입통제 시설 설치 및 유도원 배치하여 작업자 출입통제	1/2	김희상/조영준											
942정거장	터널작업구	화기취급	고압가스절단 작업	상	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
					고압가스작업	1. 고압가스 작업 중 고압가스용기 폭발			폭발			●	1. 부식 또는 변형된 가스통 사용금지 <i>스너프 카트 오전시 → 작업자 사용</i>	1/2	김희상/조영준		
942정거장	터널작업구	화기취급	용접 작업	상	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
					고속절단기 작업	3. 고속절단기 날 불량으로 인한 날의 파손에 의한 사고			베임			●	3. 고속절단기 날은 규격품을 사용, 절단 용도 외 사용 금지	1/2	김희상/조영준		
942정거장	터널작업구	굴착기	굴착/상차 작업	상	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
					굴착	1. 굴착기 회전 중 충돌, 협착 <i>바로 이동할지된 체결</i>			충돌			●	1. 굴착기 작업 중 신호수 배치, 후방카메라설치, 후진경보기 부착 <i>터널내 폐기기준 숙지</i>	1/2	김희상/조영준		
942정거장	터널작업구	굴착기	상차작업	낙하	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
	2. 상차 시 장비접촉 낙하물 사고	충돌	●	2. 상차장비 운전자와 덤프 운전자의 신호체계 확립, 상차 주변 근로자 접근금지	1/2	김희상/조영준											
	3. 상차작업장내 근로자 출입에 의한 사고	충돌	●	3. 굴착기 회전 등 작업반경내 출입금지조치, 신호수 배치 <i>터널내 폐기기준 숙지</i>	1/2	김희상/조영준											
942정거장	터널작업구	덤프트럭	운반 작업	상	위험도 등급	상등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육	조치 예정일	담당자	(조치한경우 ✓)	근로자대표	공사담당자						
					중	중등급 : 대책 우선순위 : 관리자배치(신호수 등) → 위험저감교육											
	1. 작업장내 과속으로 운행중 충돌, 전복, 낙하	충돌	●	1. 작업장내 10km/h미만으로 운행, 전방주시 철저	1/2	김희상/조영준											
	2. 운반중 덤프 미사용으로 인한 토석 낙하	낙하	●	2. 운반중 덤프 사용 철저 <i>작업장 구역 전자 : 강습, 고체재구조 응답</i>	1/2	김희상/조영준											