

# 2주간 위험성평가 회의록

결	작성자	검토자 (공사팀장)	검토자 (안전팀장)	승인자
재				

평가차수	2023년 02차	평가기간	23. 02. 01 ~ 23. 02. 28
회의일시	2023. 1. 30	회의장소	대회의실
참석인원	15명	참석업체	문화지앤코, 경창계전, 와이제이

## 주요 위험요인 (중점토의사항)

업체명	주요 위험요인	개선 대책	개선일정	개선책임자
문화지앤코 (관로공사)	<ol style="list-style-type: none"> <li>도달구 굴착작업시 주변동행차량과 충돌</li> <li>TS판넬 설치작업시 낙하, 추락 및 뒤채움 불량에 의한 붕괴위험</li> <li>압입 추진시 가이드레일이탈, 유압장치 파손에 의한 비산위험</li> <li>배관양중 및 조정작업시 줄걸이 불량에 의한 낙하위험</li> <li>하월구간 경사면에서 응집작업중 전도 및 추락위험</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>굴착시 교통통제 및 회전반경내 감시자 배치</li> <li>사전승인된 줄걸이사용, 안전대걸이시설 선시공 및 뒤채움 철저히</li> <li>압입시 방향수시점검 및 유압계통 작업 전중후 수시점검</li> <li>배관 양중 조정 작업시 1줄걸이 작업 최소화</li> <li>하월구간 용접 및 열수축 작업시 작업발판 좌우경고히 설치 및 캔틸레버형 금지</li> </ol>	<p>2.7</p> <p>2.7</p> <p>2.7</p> <p>2.1</p> <p>2.1</p>	<p>황재민</p> <p>이준기</p> <p>위공환</p> <p>이근</p>
문화지앤코 (구조물)	<ol style="list-style-type: none"> <li>시스템비계 설치해체시 안전고리 미체결 등에 의한 추락위험</li> <li>벨브박스 내부 진입시 추락위험</li> <li>벽체철근 이동 작업중 걸림에 의한 추락 및 전도위험</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>설치해체작업시 작업여건을 고려한 안전대 걸이시설 설치 관리</li> <li>벨브박스 내부진입로 상부고정 및 2인1조 작업</li> <li>벽체철근 완성단계에서 내외측 이동로 설치</li> </ol>	<p>2.10</p> <p>2.1</p> <p>2.1</p>	<p>황재민</p> <p>위공환</p> <p>유영호</p>
문화지앤코 (탱크공사)	<ol style="list-style-type: none"> <li>자재반입 이동시 장비에 의한 협착사고</li> <li>사용공동구에 의한 비산 위험</li> <li>위험물에 의한 폭발 화재 위험</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>건설기계 작업시 스마트 안전장비 활용으로 근로자 반경내 근로자 접근 제한</li> <li>사용공동구 반입전, 월주기 점검</li> <li>위험물 지정장소 분리보관</li> </ol>	<p>2.1</p> <p>2.1</p> <p>2.1</p>	<p>김태형</p> <p>김형찬</p> <p>최동호</p>
YJ건설 (토목)	<ol style="list-style-type: none"> <li>시스템비계 설치 불량에 의한 전도위험</li> <li>시스템비계 상부 굴착기 이용 콘크리트 타설작업시 근로자와의 충돌위험</li> <li>조립유로폼 낙하로 인한 작업자 협착 위험</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>시스템비계 이동 설치후 좌우측 폐합 및 버팀대 설치시기 준수</li> <li>콘크리트 타설작업시 비계상부 근로자와 굴착기와 이격조치</li> <li>굴착기 이용 양중시 이동구간 근로자 통제 및 양중용 슬링벨트 폐기기준 준수</li> </ol>	<p>2.1</p> <p>2.1</p> <p>2.1</p>	<p>김태현</p> <p>이재국</p> <p>하권택</p>
경창계전 (전기계장)	<ol style="list-style-type: none"> <li>중량물취급 작업시 작업절차 미숙지로 인한 낙하위험</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>카고크레인 이용 중량물 취급시 장비 일일점검 및 줄걸이 폐기기준 준수</li> </ol>	<p>2.1</p>	<p>백관현</p> <p>이주호</p>





## 사진대지



내용

위험성평가 회의

장소

대회의실



내용

위험성평가 회의

장소

대회의실