

| 현 장 명 | 화양동 주거복합 신축공사 | 위험성평가 및 점검표 | | | | | | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 | |
|------------------|----------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------|--|---|-------------------|---------------------|------------|
| 공 종 명 | 토목공사 | | | | | | | | | | |
| 평가일시 | 2022.06.16 (회의 전 내용 사전 공유 중~) | | | | | | | | | | |
| 평가기간 | 2022.06.16. ~ 2022.06.30 | | | | | | | | | | |
| 작업장소 | 예정작업 일자 | 위험요인 (누가, 무엇을, 어떻게, 왜) | 재해 형태 | 위험성평가 | | | 평가 등급 | 예방대책(기술/교육/관리적) | 조치자 협력업체 소장 | 확인자 원청사 관리감독자 | 관리대상 여부 |
| | | | | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 평가 합계 | | | | | |
| 현장 대지 ↓ 지하 | 2022.06.16 ~ 2022.06.30 | 근로자가 흙막이 버팀대 위에서 생명줄 로프에 안전벨트 고리를 미 체결 작업중 추락 | 추락 | 3 | 3 | 9 (높음) | A | 흙막이 버팀보 위에 생명줄 로프 설치 및 안전벨트 고리를 체결하여 추락을 예방 | 김두환 | 남기웅 | 집중관리 |
| // | // | 굴착기 기사가 버킷에 토사 과적재 후 이동중 근로자 위 토사물 낙하 크레인 기사가 운반 덤프트럭에 토사 과적재에 의한 부석등 낙하 | 낙하 | 1 | 2 | 2 (낮음) | C | 버킷 안전핀 체결 덤프트럭에 낙하위험이 없도록 적정하게 적 재 상차 후 운행 전 덮개 덮고 나가기 | // | // | 일상관리 |
| // | // | 근로자가 흙막이 버팀대 위에 자재,공구를 불안정하게 놔두었다가 자재,공구등의 낙하 | 낙하 | 2 | 2 | 4 (보통) | B | 흙막이 버팀보상에 낙하위험성이 있는 자재,공구등 적재 금지 | // | // | 일상관리 |
| // | // | 근로자가 안전모등 개인보호구 미착용 상태에서 작업중 H빔등 가시설에 충돌 | 충돌 | 2 | 1 | 2 (낮음) | C | 흙막이지보공 설치작업중 안전모,안전대 안전화등 기본 개인보호구 착용 철저히 | // | // | 일상관리 |
| // | // | 크레인 기사가 H빔을 반입 1줄걸이로 인양 하역 작업을 하다 줄걸이가 탈락 떨어짐 발생 | 낙하 | 2 | 3 | 6 (높음) | A | H빔 인양 하역시 2줄걸이로 견고하게 결속 수평을 맞춰서 인양하기 | // | // | 집중관리 |
| Feed Back | | | | | | | ※ 빈도 : ①낮음(1회미만/년) ②보통(1회정도/분기) ③높음(1회이상/월) ※ 강도 : ①타박, 응급조치 ②2주이상치료,골절등 ③사망, 중대재해 ※ 평가등급 : A : 6~9(강력관리) B : 4 (집중관리) C: 2 (일상관리) | | | | |