

화재예방 건설현장 자율점검표

점검일자 : 2025. . .

○ 점검자

소속 : 직: 성명: (서명 또는 인)

○ 사업주

소속 : 직: 성명: (서명 또는 인)

○ 근로자대표(명예산업안전감독관은 위촉된 경우만 해당)

소속 : 직: 성명: (서명 또는 인)

1. 사업장 개요

현	황	(전화: -)	
건설업체명		현 장 명	
소 재 지		현장소장	
공사기간		공사금액	백만원
근로자 수		재해자 수	명 (사망: 명 부상: 명)
협력업체수		발 주 자	
안전관리자		보건관리자	
재해예방전문지도기관			

2. 화재위험 점검 결과

점검 항목	점검 결과
▲ 화재위험작업·장소 유무	<ul style="list-style-type: none">▲ 용접·용단 등 불꽃 발생 작업▲ 도장작업 등 인화성물질 취급·사용 작업▲ 단열재 등 가연성 물질 저장·설치 장소▲ 흡연, 화기 사용장소▲ 인화성 가스 발생 우려가 있는 지하작업장

<p>▲ 인화성 액체·가스 등 취급</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 환기 불충분 시 전기기계·기구 작동 금지 ▲ 환기장치, 가스 검지 및 경보 장치 설치 ▲ 인화성 물질 별도 보관·저장
<p>▲ 가스 용접</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 가스 등의 호스, 밸브 등 점검 ▲ 가스용기는 화기사용, 위험물 취급장소 인근에 저장 및 방치 금지하고 넘어지지않도록
<p>▲ 화기 관리</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 위험물 등이 있는 장소에서 화기 등의 사용금지 ▲ 비산방지포, 방화포 등 불꽃·불티 비산방지조치 ▲ 가연성물질에 대한 방호조치, 소화기구 비치 ▲ 용접·용단 작업 시 화재감시자 배치, 대피용 장비 지급
<p>▲ 지하작업장 화재 관리</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 가스농도 측정, 유사시 근로자 대피, 기계·기구 사용중지 조치
<p>▲ 비상조치</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 화재·폭발 대비 비상조치계획 ▲ 정기적 대피훈련 ▲ 관계수급인 등의 작업시기·내용 등의 조정 ▲ 비상구·대피경로 확보 및 사용 가능 상태 유지 (물건 적재 금지 등)
<p>▲ 안전보건관리체제</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 주말, 휴일 등 관리자 배치 ▲ 화재위험작업에 대한 특별교육