

## 업무지시서(안전)

문서 번호	안전보건실 - 01호	현 장 명	송인동 업무시설 서초동 복합시설 청담동1번지
수 신	현장소장 및 안전관리자	작성부서	안전보건실
제 목	터파기작업 안전작업계획서 등 제출의 건		

1. 귀 현장의 무재해를 기원합니다.
2. 터파기작업시 안전작업과 관련하여 아래와 같이 업무지시 하오니 5월 10일(수)까지 조치하여 주시고 그 결과를 스캔하여 원진규책임에게 제출해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 1) 토사반출 안전작업계획서를 작성하고 제출 할 것.
  - 터파기공사 전반적인 위험성평가 포함.
  - 굴삭기, 크람셀, 덤프등 장비협착사고 방지대책 포함
- 2) 관리감독자 및 건설장비 신호수를 지정 후 지정서(선임계)를 제출할 것.
- 3) 산업안전보건법 상 필요한 안전교육을 실시하고 그 결과를 제출할 것.
  - 장비기사(크람셀, 백호우), 신호수 : 특별안전교육
  - 덤프기사 : 특수형태근로종사자 교육
- 4) 현장 자체 체크리스트 점검표를 활용하여 점검하고 그 결과를 제출할 것.
  - 첨부된 자율점검표 활용이 가능하나 현장 자체점검표가 있는 경우 대체 가능.

첨부 : 자율점검표 1부. 끝

위와 같이 지시 하오니 조치하시기 바랍니다.

### 안 전 보 건 실 장



결	담당				실장	대표이사
	원진규				이용기	
					5/8	5/8

# 자 율 점 검 표

현장명 :

점검일 : 2023. 05. 08

자율점검 항목		적정	부적정
1	작업 시작 전 작업장소 및 주변의 부식·균열 유무, 함수·용수와 지반변화의 이상유무		
2	통행인이나 근로자에게 위험이 미칠 우려가 있는 경우 유도자 배치여부		
3	굴착작업 전 토질상태에따른 작업계획서 작성여부		
4	굴착사면 또는 흙막이지보공 붕괴위험에 대해 굴착작업 전·진행 중 수시 확인하고 그 위험성 제거여부		
5	흙막이 붕괴방지를 위해 필요한 계측 실시 및 변위 이상유무		
6	굴착작업계획서 작성 및 위험성평가 실시여부		
7	상·하부 동시작업 여부 및 출입통제여부		
8	버팀대, 띠장 등 상부 추락방지용 안전시설 설치유무		
9	근로자가 이동할 수 있는 가설계단 등 통로 확보유무		
10	운전자의 해당 면허소지 여부 및 근로자 건강상태 이상유무		
11	클램셸 등으로 굴착 토사 운반 시 신호수를 배치유무		
12	관리감독자 배치 및 작업지휘 여부		
13	작업자의 안전보호구 착용 및 복장상태 적정여부		
14	작업자에게 당일 작업방법 숙지 및 안전상 유의사항 교육여부 (TBM 활동 등)		