

위험성평가 등록부

담당	공사책임	안전관리	총괄책임
		정원식 정원식	신학선 신학선

현장명	트래콘 동안 새마을금고	회사명	트래콘건설
작성일자	2022-06-09	협력사	장형산업개발(주)
작업기간	2022-06-02~ 2022-06-15	작성자	정원식
작업공종(대분류)	철거작업	작업공종(소분류)	장비 철거작업
작업장소	현장(관양동 1121-4)		

집 중 점 검 사 항

No	구분	내 용	재해 형태	빈도	강도	등급	조정 등급	조치자
1	위험 요인	장비 인양 시 양중 로프의 파단으로 낙하 (현재 위험도 ->)	협착, 충돌	1 ② 3 4 5	1 ② 3 4	하 등급	일 상 관 리	
	개선 대책	장비 양중 작업 전 인양로프의 점검 (개선후 위험도 ->)		1 ② 3 4 5	1 ② 3 4			
2	위험 요인	압쇄기 및 브레이커 등의 안전장치 불량으로 작업중 사고 (현재 위험도 ->)	협착, 충돌	1 ② 3 4 5	1 ② 3 4	하 등급	일 상 관 리	
	개선 대책	장비 안전장치 정상작동 여부 확인 점검 (개선후 위험도 ->)		1 ② 3 4 5	1 ② 3 4			
3	위험 요인	작업장 주변 접근금지 등 통제 미흡에 의한 사고 (현재 위험도 ->)	협착, 충돌	1 ② 3 4 5	1 ② 3 4	하 등급	일 상 관 리	
	개선 대책	장비 철거 작업장 하부 출입통제 등 접근금지 조치 (개선후 위험도 ->)		1 ② 3 4 5	1 ② 3 4			
4	위험 요인	장비 해체 작업시 분진발생 (현재 위험도 ->)	협착, 충돌	1 ② 3 4 5	1 ② 3 4	하 등급	일 상 관 리	

22. 6. 10. 오전 7:12

위험성평가등록부

개선 대책	해체작업시 살수 및 습식 작업 실시	(개선후 위험도 ->)	1	1	하 등 급	일 상 관 리
			2	2		
			3	3		
			4	4		
			5			
			위험성평가 확인자 (총 : 0명)			
조치결과						

- 평가등급 : 1~6점 하등급(일상관리) / 7~14점 중등급(점검관리) / 15~20점이상 고등급(중점관리)
- 재해형태 : 협착/추락/낙하/전도/찢림/베임/충돌/붕괴/감전/화재/기타(절단,폭발 등)